

CIRCULAR EXTERNA

CE-2026-00088

PRUEBAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN DE SISTEMA BESS SUBESTACION OPAIN 2

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Gerencia de infraestructura
FECHA: viernes, 27 de marzo de 2026

OPAIN S.A. informa que se continúan los trabajos de adecuación en los sistemas de control y potencia para realizar la conexión del Sistema de Almacenamiento de Energía (BESS) en la Subestación Eléctrica OPAIN 2, la cual suministra energía al área central del Terminal 1 de pasajeros.

Las actividades se llevarán a cabo en las fechas indicadas a continuación:

1. Pruebas de comisionamiento del sistema BESS S/E OPAIN 2

Ítem	Fecha inicio	Fecha fin	Horas	Duración
1	Lunes 6 de abril de 2026	Miércoles 8 de abril de 2026	De 08:00 hasta las 17:00 hrs	9 horas
2	Lunes 13 de abril de 2026	Martes 14 de abril de 2026	De 08:00 hasta las 17:00 hrs	9 horas

Nota 1: Durante las pruebas de comisionamiento de los equipos del sistema BESS no se presentará afectación en la operación de los sistemas eléctricos asociados a esta subestación.

2. Pruebas de funcionamiento del sistema BESS S/E OPAIN 2

Ítem	Fecha inicio	Fecha fin	Horas	Duración
1	Jueves 9 de abril de 2026	Sábado 11 de abril de 2026	De 00:01 hasta las 03:01 hrs	3 horas
2	Miércoles 15 de abril de 2026	Sábado 18 de abril de 2026	De 00:01 hasta las 03:01 hrs	3 horas

Nota 2: Durante las pruebas de funcionamiento del sistema BESS no se prevén afectaciones en la operación. Sin embargo, existe la posibilidad de que se presenten cortes ocasionales. En caso de ocurrir, nuestro equipo actuará de manera inmediata para restablecer el servicio y minimizar cualquier impacto.

A continuación, se relacionan las cargas con posible afectación conectadas a la subestación opain 2:

Sistemas Aeroportuarios

- Puentes de Abordaje y GPU (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.)
- Ascensores BHS Sobredimensionado
- Ascensores pasajeros (50, 51, 53, 64, 65, 71, 80)
- Ascensores de carga (40 y 81)
- Escaleras Mecánicas (53, 55, 64, 65, 81 Y 82.)
- Esteras Rodantes (20, 30, 31, 50, 60, 61, 70, 71 y 80)
- Sistemas de Iluminación nivel 0.0, 4.70, 8.70 y 13.20 área central del Aeropuerto
- Tomacorrientes Normales (baños y áreas públicas)
- BHS – Circuitos asociados al PDP2

Tenedores de espacio

Nombre del local	Código del local
RENT A CAR - MASSY MOTORS COLOMBIA S.A.S. Y MASSY MOTORS RENTALS S.A.S. - ALAMO	GHT13040
RENT A CAR - PAMAY S.A. - BUDGET	GHT11110
RENT A CAR - PRIME CAR S.A.S. - NÜ CAR RENTALS - PRIME CAR	GHT11120
RENT A CAR - RENTING COLOMBIA S.A.S. - LOCALIZA	GHT13010
RENT A CAR - RENTING T&T S.A.S. - EUROPCAR	GHT13030
DUFREY PAID MUELLE NORTE - DUFREY COLOMBIA S.A.S	GDA2092A
STARBUCKS LLEGADAS INTERNACIONALES	GHT11150
SERVIBANCA BANDAS NAL	GAA1118C
JUAN VALDEZ	GHT1270C
SUBWAY	GHT20640
SR. WOK	GHT30400
KIOSKOS DIAN GIT2269A-B-C-D	GIT2269A-B-C-D
GLOBO CAMBIO LLEGADAS NACIONAL	GGA11010
SERVIBANCA BANDAS NAL	GAA1118C
MERA PETIT - MERA EL DORADO S.A.S.	GAA2255E

Información relevante para la operación aeroportuaria y aerolíneas

Durante la ejecución de las pruebas, la operación aeroportuaria y las aerolíneas deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones:

- Durante la ejecución de pruebas de operación programadas, se deberá garantizar la NO CONEXIÓN de las GPU en los puentes de abordaje relacionados.
- En caso de presentarse alguna novedad adicional a las referenciadas en la presente circular, agradecemos comunicarse y generar el reporte correspondiente a la línea de atención del Centro de Control de Operaciones (CCO) al número 322 271 6464.

Lamentamos los inconvenientes presentados por estas actividades y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento

Cordialmente,

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS

Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A